

◆ **さいたま都市計画事業大門第二特定土地区画整理事業計画**

- ・事業認可 平成4年5月8日
- ・事業期間 平成4年度～平成42年度
- ・施行面積 76.3ha
- ・総事業費 約266.4億円
- ・進捗率 52.7% (平成29年度現在)

◆ **平成29年度さいたま市大門第二特定土地区画整理組合収支決算**

収 入

(単位:円)

款	本年度 決算額	摘 要
1 国庫補助金	207,790,000	
2 さいたま市補助金	788,479,073	
3 保留地処分金	427,039,810	
4 諸収入	1,060,250	
5 繰越金	230,063,878	
6 借入金	0	
収入合計	1,654,433,011	

支 出

(単位:円)

款	本年度 決算額	摘 要
1 事業費	974,966,999	・造成工事 ・建物等移転補償 ・上水道管布設工事 ・調査設計等
2 公債費	495,530,769	
3 事務費	28,746,889	
4 予備費	0	
支出合計	1,499,244,657	

収入合計 1,654,433,011
 支出合計 1,499,244,657
 収入支出差引額 155,188,354

＊次年度への繰越事業

・大門中通り線道路築造工事 84,669,600
 ・東川口大門線外道路築造工事 62,506,320
 ・区12-1号線外道路築造工事 43,094,400
 ・区6-1号線外側溝敷設工事 12,003,200
 ・84街区外造成工事 13,052,988
 ・上水道管布設工事(20) 43,257,040
 ・建築物等移転補償(9件) 30,341,753