

◆ **さいたま都市計画事業蓮沼下特定土地区画整理事業計画**

- ・事業認可 平成6年11月29日
- ・事業期間 平成6年度～令和5年度
- ・施行面積 23.6ha
- ・総事業費 約65.5億円
- ・進捗率 94.6% (令和元年度現在)

◆ **令和元年度さいたま市蓮沼下特定土地区画整理組合収支決算**

収 入

(単位:円)

款	本 年 度 決 算 額	摘 要
1 さいたま市補助金	149,711,103	
2 保留地処分金	111,303,860	
3 諸 収 入	90,750	
4 繰 越 金	93,028,048	
収 入 合 計	354,133,761	

支 出

(単位:円)

款	本 年 度 決 算 額	摘 要
1 事 業 費	135,984,621	・道路築造工事 ・調査設計等
2 公 債 費	104,000,000	・さいたま市無利子貸付金返済
3 事 務 費	16,483,970	
4 予 備 費	0	
支 出 合 計	256,468,591	

収 入 合 計 354,133,761
 支 出 合 計 256,468,591
 収入支出差引額 97,665,170

* 次年度への繰越事業

・区9-1号線道路築造工事 13,000,000
 ・3号公園擁壁築造工事 7,000,000