

◆ **さいたま都市計画事業大門第二特定土地区画整理事業計画**

- ・事業認可 平成4年5月8日
- ・事業期間 平成4年度～令和12年度
- ・施行面積 76.3ha
- ・総事業費 約266.4億円
- ・進捗率 56.0% (令和元年度現在)

◆ **令和元年度さいたま市大門第二特定土地区画整理組合収支決算**

収 入

(単位:円)

款	本 年 度 決 算 額	摘 要
1 国 庫 補 助 金	51,360,000	
2 さいたま市 補 助 金	439,462,702	
3 保 留 地 処 分 金	0	
4 諸 収 入	679,625	
5 繰 越 金	161,587,866	
収 入 合 計	653,090,193	

支 出

(単位:円)

款	本 年 度 決 算 額	摘 要
1 事 業 費	472,055,686	・道路築造工事 ・造成工事 ・建物等移転補償 ・上水道管布設工事 ・調査設計等
2 公 債 費	185,001	
3 事 務 費	28,905,058	
4 予 備 費	0	
支 出 合 計	501,145,745	

収 入 合 計 653,090,193
 支 出 合 計 501,145,745
 収入支出差引額 151,944,448

* 次年度への繰越事業

・区8-3号線外道路築造工事 23,186,100
 ・区8-3号線外道路築造工事(その2) 15,002,400
 ・49街区外造成工事 5,268,960
 ・117街区外造成工事 18,366,300
 ・倉庫撤去新設工事 5,610,000
 ・建築物等移転補償(2件) 2,161,550
 ・武蔵野線高架下外協議資料作成業務 4,675,000