

◆ **さいたま都市計画事業大和田特定土地区画整理事業計画**

- ・事業認可 平成 7年11月10日
- ・事業期間 平成 7年度～令和18年度
- ・施行面積 50.6ha
- ・総事業費 約181.1億円
- ・進捗率 73.4% (令和5年度現在)

◆ **令和5年度さいたま市大和田特定土地区画整理組合収支決算**

収 入

(単位:円)

款	本年度 決算額	摘 要
1 国庫補助金	211,773,177	
2 さいたま市補助金	126,079,060	
3 保留地処分金	6,781,630	
4 諸収入	20,525	
5 繰越金	710,143,474	
収入合計	1,054,797,866	

支 出

(単位:円)

款	本年度 決算額	摘 要
1 事業費	420,890,517	・道路築造工事等 ・建築物等移転補償 ・調査設計等
2 公債費	108,664,657	
3 事務費	23,914,198	
4 予備費	0	
支出合計	553,469,372	

収入合計	1,054,797,866
支出合計	553,469,372
収入支出差引額	501,328,494

* 次年度への繰越事業

雨水管築造工事(R5)	33,885,300
雨水管築造工事(R5)(補)	28,780,000
区12-5号線外舗装工事(R5)	17,739,800
大和田南大通線外道路築造工事(R5)	69,724,700
建築物等移転補償(7件)	26,638,315
事業計画書(第7回変更)作成業務委託	2,717,000
実施設計書(第3回変更)作成業務委託	4,988,500
	184,473,615