

さいたま都市計画事業中川第一特定土地区画整理事業

【地区の概要】

面積(ha)	38.4	施行者	さいたま市中川第一特定土地区画整理組合	理事長	齊藤信男
都市計画決定告示日	平成12年6月20日	最新事業計画公告日	平成18年9月22日(第2回)	施行期間	H12～H33
当初事業計画公告日	平成12年8月18日			補助期間	H17～H32

減歩率(%)	22.41
公共減歩(%)	18.48
保留地減歩(%)	3.93

権利者数(人)	1,076
所有権者数(人)	1,075
借地権者(人)	1

全建物戸数(戸)	876
要移転戸数(戸)	369
移転率(%)	42.1

DID区分	H7
地区計画	—
土地利用計画	住宅系
中心市街地活性化基本計画	—

生産緑地(m ²)	14,970
-----------------------	--------

計画人口(人)	3,100
人口密度(人/ha)	80

公共用地率(%)	整理前	13.85
	整理後	29.78

【公共施設整備の概要】

	幅員(m)	延長(m)	舗装完了延長(m)	路盤完了延長(m)	整備率(%)
都市計画道路	12～32.5	1,450.7	0.0	0.0	0.0
区画街路	4～12	11,165.9	344.0	417.0	3.1
特殊街路	4～6	259.8	0.0	20.0	0.0
駅前広場	—			駅前広場面積(m ²)	0.0
その他公共施設	—				

公園面積(m ²)	11,550.1
公園箇所数	6
調整池面積(m ²)	4,700.2
調整池箇所数	4
電線類地中化	—

【資金計画】

(費目名は旧名称)(単位:千円)

総事業費	16,730,000	基本事業費等内訳	
基本事業費等	5,844,000	通常費	3,629,000
その他の国庫補助	0	交付金	2,215,000
地特A(都計道設定)	381,000	住宅基盤	0
地特B(区画街路設定)	0		
保留地処分金	2,268,993	その他の国庫補助内訳	
公管金	0	都再区	0
助成金	8,236,000	旧まち交	0
賦課金	0	関連事業	0
その他(配当金等)	7	効果促進事業	0

【事業の進捗状況(平成29年3月31日現在)】

総事業費進捗率	20.1 %
基本事業費進捗率	32.7 %
公共施設整備費進捗率	18.0 %
建物移転費進捗率	16.5 %
建物移転済戸数	51 戸
移転戸数進捗率	13.8 %

特徴的な制度等

—

【仮換地指定等の状況】

仮換地指定率		100.0 %	
使用収益開始率		0.0 %	
仮換地指定日	当初	平成17年6月28日	(部分指定)
	最新	平成22年9月17日	(6回)

公共施設管理者負担金対象施設

公共施設名称	公共施設管理者担当課所

【保留地処分状況】

	面積(m ²)	画地数	処分率(%)
保留地全体	13,000.0	341	—
処分済保留地	707.8	26	5.4 %
うち一般保留地	0.0	0	0.0 %
うち特別保留地	707.8	26	20.6 %

【組合設立認可時同意率】

	人数(人)	%	面積(m ²)	%
権利者	806	81.5	277,880	85.3
所有権者	805	81.5	277,680	85.3
借地権者	1	100.0	200	100.0

【問い合わせ先】

事務所名	(一財)さいたま市土地区画整理協会		
TEL	048-823-5221	FAX	048-824-7254
住所	さいたま市中央区下落合2丁目18番6号		
E-mail	kanrika@saitama-kukaku.jp		

最寄り駅からの距離 JR大宮駅より3.5Km

